

**Տեղեկանք իրականացվող աշխատանքների մասին
Հոկտեմբեր 2014**
Վարդենիս – Մարտակերտ ավտոճանապարհի կառուցում
Ստոք – Քարվաճառ տեղամաս
Առաջին տեղամաս (13,65 կմ)

Աշխատանքների սկիզբ	Փետրվար 2014 թ.
Աշխատանքների ավարտ	Մայիս 2016 թ.
Հովանավոր (Բարերար)	Համայն հայություն

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Ասֆալտ-բետոնե աշխատանքներ
ներքին շերտ – շուրջ 11,7 կմ
վերին շերտ – շուրջ 10,7 կմ



Ստոք - Քարվաճառ տեղամաս
Երկրորդ տեղամաս (8,45 կմ)

Աշխատանքների սկիզբ	Փետրվար 2014 թ.
Աշխատանքների ավարտ	Մայիս 2016 թ.
Հովանավոր (Բարերար)	համայն հայություն

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Շարունակվում են հողային աշխատանքները



ՀՀ, Երևան 0010, Կառավարական 3-րդ մասնաշենք, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ
Ծրագրերի և արտաքին կապերի բաժին
Հեռ: + (374 10) 521505 (107)
www.himnadram.org




Սուրբ - Քարվաճառ տեղամաս Երրորդ (10 կմ) և չորրորդ (7,85 կմ) տեղամաս

Աշխատանքների սկիզբ	Փետրվար 2014 թ.
Աշխատանքների ավարտ	Մայիս 2016 թ.
Հովանավոր (Բարերար)	համայն հայություն

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Շարունակվում են գոյություն ունեցող ջրթող խողովակների մաքրման և նոր խողովակների մոնտաժման աշխատանքները
- Շարունակվում են գլխադիրների բետոնացման աշխատանքները
- Շարունակվում են շեպերի հարթեցման աշխատանքները





Սուտք - Քարվաճառ տեղամաս Հինգերորդ տեղամաս (8,47 կմ)

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Շարունակվում է հողային պաստառի հանույթ և լիցք
- Շարունակվում են կողային առուների իրականացման աշխատանքները
- Շարունակվում են արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները
- Շարունակվում է ջրթող խողովակների մաքրում և նոր խողովակների մոնտաժում
- Շարունակվում են հենապատի կառուցման աշխատանքները
- Շարունակվում են Եղեգնուտ գյուղի մայթերի եզրաքարերի տեղադրման աշխատանքները






Քարվաճառ – Չարեքտար (22,4 կմ)


Ավարտված աշխատանքներ.

- N1 կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Շարունակվում են կոպչավազային գրունտի տեղադրման, խտացման և հարթեցման աշխատանքները
- Շարունակվում են կողային առուների փորման աշխատանքները
- Բազրիքների և արգելափակոցների ներկման աշխատանքներ
- Ծածկի ջրամեկուսիչ շերտի կառուցման աշխատանքներ
- N2 և N3 կամուրջների վերանորոգման աշխատանքներ
- N2 կամրջի վրա բազրիքների տեղադրման աշխատանքներ
- N3 կամրջի հիմքերի ուժաղացման և բետոնացման աշխատանքներ





Զարեքտար – Դրմբոն տեղամաս (20,04 կմ)

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Խողովակների գլխադիրների կաղապարման և բետոնացման աշխատանքները
- Գազի գծի տեղափոխման աշխատանքներ
- Բետոնե եզրաքարերի շարման աշխատանքներ



Դրմբոն – Մեծ Շեն տեղամաս (14,8 կմ)

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Շարունակվում են շեպերի հարթեցման աշխատանքները
- Շարունակվում են ջրհավաք խողովակների տեղադրման աշխատանքները
- Կոպձավազային գրունտի տեղադրման աշխատանքներ





Մաղավուզ - Մարտակերտ տեղամաս (8,2 կմ)

Ընթացիկ աշխատանքներ.

- Շեղերի հարթեցման աշխատանքներ ջրթող խողովակների մոտ

